

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сибэнергомонтаж»

Щербаков Ю.В./



2019 г.

**Дефектная ведомость
Воздушной линии 6 кВ
СНТ «Мичуринцев»**

| Сведения о дефектах и повреждениях ВЛ | |
|---------------------------------------|---|
| Место | Краткое описание |
| Участок между опор № 1-2 | Необходима вырезка деревьев |
| Участок между опор № 7-8 | Скрутки на проводах |
| Участок между опор № 9-10 | Скрутки на проводах |
| Опора № 12 | Механические повреждения ноги анкерной опоры |
| Опора № 13 | Не исправен 1 разрядник |
| Опора № 16 | Разбита 1 ж/б приставка |
| Опора № 17 | Разрыв заземлителя |
| Участок между опор № 18-20 | Провис проводов |
| Участок между опор № 21-23 | Необходима вырезка деревьев |
| Опора № 24 | Наклон опоры более 10° |
| Опора № 31 | Разбит 1 изолятор |
| Опора № 38 | Слетел изолятор с колпачка |
| Опора № 32-4 | Не подключенный разъединитель, необходим демонтаж |
| Опора № 43-3 | Наклон опоры более 10° |
| Опора № 48 | Отсутствие заземлителя |
| Опора № 63 | Не подключенный разъединитель, необходим демонтаж |
| Опора № 64 | Наклон опоры более 10° |
| Опора № 66 | Наклон опоры более 10° |

Составил

/Макаров В.Л./